

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), § 69 Uchwały Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 26 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka oraz Uchwały Nr LXVII/546/23 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady na II półrocze 2023.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: *Urząd Miasta i Gminy w Sobótce.*

Osoby kontrolujące: *Komisja Rewizyjna w składzie:*

Karczewski Waldemar – przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Chrzan Grzegorz – członek Komisji Rewizyjnej

Czyż Iwona – członek Komisji Rewizyjnej

Przedmiot kontroli: *Stan realizacji inwestycji Gminnych. Raport o ewentualnych opóźnieniach, problemach i ich przyczynach.*

Komisja Rewizyjna w dniach 13 czerwca 2023 roku oraz 13 lipca 2023r. przeprowadziła w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce kontrolę w zakresie stanu realizacji inwestycji Gminnych pod kątem ewentualnych opóźnień, problemów i ich przyczyn. Informacji i wyjaśnień udzielali p. Jakub Zawada, p. Janusz Cecot i p. Anna Paradowska. Udzielali oni odpowiedzi na pytania członków Komisji i wyjaśniali wątpliwości dotyczące poszczególnych inwestycji.

Oдноśnie przystanku autobusowego przekazano informację, że przyłącza wodno-kanalizacyjne zostały zrobione. Wykonano podbudowę placu pod wylewkę 3 warstw masy bitumicznej, która nastąpi po okresie koniecznym ze względu na proces technologiczny. Dodatkowy koszt to 600 tys. zł.

Oдноśnie ścieżek rowerowych termin zakończenia prac został wydłużony do końca III kwartału - firma Tauron do września ma wykonać przyłącza elektryczne.

Oдноśnie rozbudowy szkoły w Rogowie Sobóckim wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, koszt to około 600 tys. zł. Wykonawca wnosi również o waloryzację sumy kontraktu.

Oдноśnie budowy magistrali wodnej istnieje ryzyko przekroczenia terminu wynikającego z umowy ze względu na epidemię, brak MPZP dla części terenu oraz konieczność wykonania robót dodatkowych.

Ponadto Komisja przeanalizowała przekrojowo inwestycje gminne dotyczące rozbudowy świetlic wiejskich, projektowania kanalizacji w Strzegomianach, Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce na ul. Warszawskiej oraz dokończenia kanalizacji Przemiłów – Księginice – Będkowice.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przygotowanymi dokumentami i po wysłuchaniu informacji pracowników Urzędu Gminy stwierdziła, że informacje przedstawione członkom Komisji Rewizyjnej są kompletne i wyczerpujące.

Komisja nie miała żadnych zastrzeżeń.

BURMISTRZ
(podpis kierownika kontrolowanego podmiotu)
mgr Mirosław Jarosz

Waldemar Król
Grzegorz Oleś
Justyna Oróg
(podpisy kontrolujących)

Sobótka, dnia 26.07.2023