

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej działającej przy Radzie Gminy Sobótka

Podstawa prawna: Art. 18a ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz § 84 uchwały Nr V/20/2003 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna w składzie:
Natalia Hajdamowicz – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Aleksander Łężniak – członek Komisji Rewizyjnej
Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej

Tematyka posiedzenia: Monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej ZGKIM „Ślęza” – kontrola skuteczności w wykonanych przyłączach.

Komisja Rewizyjna w dniu 19 grudnia 2017 roku przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sobótce w zakresie monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kontroli skuteczności w wykonanych przyłączach.

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz ustnych wyjaśnień Dyrektora i pracowników Zakładu, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

- Po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej mieszkańcy otrzymują pismo zawiadamiające o zakończeniu prac oraz zobowiązujące do podłączenia. Taki dokument był skierowany do mieszkańców Sobótki oraz Garncarska.
- Do mieszkańców Będkowic, Księginic Małych, Przemiłowa skierowanie informację o budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz obowiązkowym podłączeniu do wybudowanych sieci sanitarnych.
- W Garncarsku procentowy stosunek wykonanych przyłączy do ilości zaprojektowanych wyniósł 91,66%. Procentowy stosunek wykonanych przyłączy do ilości zaprojektowanych wyniósł nie wliczając posesji niezamieszkałych wyniósł 96,5%
- W Świątnikach i Przedzrowicach procentowy stosunek wykonanych przyłączy do ilości zaprojektowanych wyniósł 88%. Procentowy stosunek wykonanych przyłączy do ilości zaprojektowanych wyniósł nie wliczając posesji niezamieszkałych wyniósł 91,66%

Poniżej tabelaryczne zestawienie podłączeń projektowanych i wykonanych w miejscowościach: Garncarsko, Świątniki, Przedzrowice na dzień 30.11.2017 r.

Tabela Nr 1 - Zestawienie podłączeń projektowanych i wykonanych w Garncarsku.

Ilość projektowanych przyłączy	Ilość nieruchomości podłączonych do kanalizacji			Ilość nieruchomości niezamieszkałych oraz działek niezabudowanych	Ilość szamb
	ks	k	kd		
60	55	0	0	3	2

Tabela Nr 2 - Zestawienie podłączeń projektowanych i wykonanych w Świątnikach i Przewodnicach.

Ilość projektowanych przyłączy	Ilość nieruchomości podłączonych do kanalizacji			Ilość nieruchomości niezamieszkałych oraz działek niezabudowanych	Ilość szamb
	ks	k	kd		
100	88	0	0	4	8

Ponadto przedstawiono Komisji wzór umowy przedwstępnej na wykonanie podłączeń do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Będkowice, Księginice Małe, Przemków oraz zobowiązanie mieszkańców Gminy Sobótka do wypełnienia obowiązku podpisania umowy oraz wywozu nieczystości płynnych z posesji. Ponadto przedstawiony został program monitorujący sieć, jego działanie oraz funkcjonalności.

Po przeanalizowaniu przygotowanych materiałów oraz po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości, zatem nie zachodzi konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono.

DYREKTOR
Janusz Wargocki
mer inż. Janusz Wargocki

(podpis kontrolowanego)

[Signature]
.....
[Signature]
.....
Edward ZARCA
(podpisy kontrolujących)